

「中瀬中学校改築基本設計中間まとめ説明会」でいただいた主なご意見・ご質問と回答

保護者の皆様並びに地域の皆様に、校舎改築基本設計の中間まとめを報告するため、令和3年3～4月に説明会を開催いたしました。説明会でいただいた主なご意見・ご質問と回答は、以下のとおりです。

○ 地域向け説明会

◇日時：3月25日（木）18時30分～

参加者：18名

◇配布資料：

- ・資料1 中瀬中学校改築基本設計中間まとめ
- ・資料2 平面計画（案）
- ・資料3 時刻日影図



（地域向け説明会の様子）

○ 保護者向け説明会

◇日時：4月17日（土）10時30分～

※中瀬中学校保護者会の中で実施

◇配布資料：

- ・中瀬中学校改築基本設計中間まとめ（概要版）

※各配布資料は杉並区教育委員会ホームページに掲載しています。



（保護者向け説明会の様子）

【ご意見・ご質問と回答】

○ 校舎の高さについて

Q1 高さは今よりも高くなりますか？

A1 現在の高さは約15mで、新校舎は約16mを計画しています。

Q2 西側は体育館とプールの計画だが、どの位の高さになりますか？

A2 現在の体育館の高さは約10mです。新校舎の体育館は約10mで、その上の西側から体育館より少し奥になるプールは約15mですが、一部プールの機械室のあるところは約16mです。

○ 校庭について

Q3 現在も南側に砂が飛散することがあり、校庭の南北が通る配置になると風がより強くなって砂の飛散が心配ですが、対策はありますか？

A3 他の改築校では砂が飛びにくい材質の舗装の実績があり、そうした状況も踏まえて校庭舗装を検討します。また、防砂ネットの設置や北側には屋外倉庫の配置を検討します。

Q4 野球のボールが心配ですが、防球ネットの高さはどうなりますか？

A4 学校の防球ネットは一般的に10mや15mで設けていますが、15mに近い高さで検討します。

Q5 北側に配置を計画している屋外倉庫の高さや窓の有無はどうなりますか？

A5 屋外倉庫は平屋建てで3.5m程度です。倉庫なので窓はありません。

○ 歩道状空地について

Q 6 歩道状空地に段差はありますか？

A 6 一般的には道路と 10cm 程度の段差になります。

Q 7 現在北側の道路に違法駐車があり、歩道状空地ができると違法駐車が増えないか心配です。

A 7 歩道状空地には車止めを設けるなど、車が高乗り上げて駐車しないように検討します。

○ 樹木について

Q 8 樹木は伐採するのですか？

A 8 樹木はなるべく残す方針ですが、整備する場所の支障になる場合は、移植か伐採することになります。

○ 工事期間中の対応について

Q 9 北側で工事車両が家の前を通ると振動が心配です。

A 9 工事前には改めて説明会を開催しますが、工事の段階によって北側や南側から工事車両が入り、常に北側の道路を通るわけではありません。通り抜けをするわけではないので、工事業者には徐行運転など近隣への配慮に努めるよう指示します。

○ 工事期間中の教育環境について

Q 10 工事をしている中で学びの環境はどうなりますか？

A 10 工事エリアと学校エリアは区分けし、工事では防音パネルを設けるなど配慮し、これまでの改築校でも学校の授業に大きな支障はなく運営をしてきました。既存校舎の使い方や仮設校舎の配置など、学校とも相談しながら、工事期間中の生徒への配慮も検討します。

